



COMUNE DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE RETI STRADALI PROVINCIALI E COMUNALI

- EX SS19 - PIP MEZZANIELLO - VIA BARCA - VIA DESERTE -
VIA VISCIGLIETE

PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE - PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA
VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON RISORSE FSC 2014/2020 DI CUI ALLA
DELIBERA CIPE N. 54/2016

PROGETTO ESECUTIVO

Il Sindaco P.T.

Avv. Francesco CAVALLONE

Il R.U.P.

<<Istruttore Direttivo Tecnico>>

Dott. Arch. Gabriel MATTEO

Visti/Protocolli

Il Progettista

<<Istruttore Tecnico>>

Geom. Rolando ESPOSITO

Elaborato 8 :
CRONOPROGRAMMA

SCALA: 1:_____

TAV. _A.8_

N. ord.	Cod.	Fase Lavorativa	Importo Fase Lavorativa	Inizio Fase lavorativa	Fine Fase Lavorativa	Durata 99.	Importo Cumulativo Lavori Realizzati
1	A	Opere Provvisionali di cantiere	17 104,47	01/04/2019	07/04/2019	6	17 104,47
2	B	Segnaletica di Sicurezza e DP collettivi	1 727,59	07/04/2019	08/04/2019	1	18 832,06
3	C	Fresatura Tratto Via Casino Olica -Loc.tà S. Venere e trasporto a rifiuto	101 597,44	08/04/2019	11/04/2019	3	120 429,50
4	D	Fresatura Loc.tà S. Venere- via Matteotti incrocio Semafori e trasporto a rifiuto	127 789,91	11/04/2019	14/04/2019	3	248 219,41
5	E	Fresatura Via Matteotti incrocio Via Barca e trasporto a rifiuto	115 628,80	14/04/2019	18/04/2019	4	363 848,21
6	F	Fresatura incrocio Via Barca confine Atena Lucana e trasporto a rifiuto	83 148,80	18/04/2019	21/04/2019	3	446 997,01
7	G	Pulizia cunette e trasporto a rifiuto materiale	1 177,89	21/04/2019	22/04/2019	1	448 174,90
8	H	Fornitura e posa di misto granurale	82 137,60	22/04/2019	27/04/2019	5	530 312,50
9	I	Interventi di ripristino e sistemazione pozzetti	19 140,00	27/04/2019	03/05/2019	6	549 452,50
10	L	Inferriata,realizzazione cunetta e rimozione barriere metalliche	78 740,66	03/05/2019	05/05/2019	2	628 193,16
11	M	Realizzazione di isole spartitraffico e posa in opera opera barriere di sicurezza	114 197,25	05/05/2019	10/05/2019	5	742 390,41
12	N	Conglomerato bituminoso (binder)	331 177,00	10/05/2019	18/05/2019	8	1 073 567,41
13	O	Conglomerato bituminoso (tappetino)	994 976,74	18/05/2019	26/05/2019	8	2068544,15
14	P	Segnaletica orizzontale e verticale	82 964,74	26/05/2019	31/05/2019	5	2151508,89
15	Q						
18	R						
19	S						
20	T						
21	U						
22	V						
23	Z						
24	AA						
25	AB						
26	AC						
27	AD						
28	AE						
29	AF						
30	AG						
31	AH						
32	AI						
33	AL						
34	AM						
36	AN						
39	AO						
40	AP						
41	AQ						
42	AR						
43	AS						
44	AT						

Cronoprogramma delle Lavorazioni

